

事業評価書

補助事業名	交通施設:計画道路整備事業									
補助事業者名	榛東村									
実施場所	群馬県北群馬郡榛東村大字山子田外 地内									
補助事業の成果の目標	<p>第1号計画道路は主に榛東村新井地内・第2号計画道路は主に山子田地内の住民が、主要地方道高崎・渋川線バイパスを利用して近隣の商業施設へのアクセスや通勤・通学などの利便性を向上するための道路として位置付けられている。</p> <p>しかしながら、現道にあつては幅員が狭小であるなどに加え、雨水による轍掘れなどにより周辺地域住民の交通環境に支障をきたしている状況である。</p> <p>また、平成24年度に高崎・渋川線バイパスの一部区間の供用が開始されたことから、本計画道路を早急に整備することによって、周辺地域住民の生活環境及び利便性の向上を図る。</p> <p>【参考指標】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新井地内 人口/世帯数 5,210人/1,958世帯(平成26年11月30日現在) ・山子田地内 人口/世帯数 2,963人/1,009世帯(平成26年11月30日現在) 									
補助事業の内容	<p>1号計画道路 工事延長 221.2m/803m 道路幅員5.0m 歩道2.0m</p> <p>2号計画道路 用地取得、補償</p> <p>(下線部分が本年基金事業充当工事量)</p>									
補助事業の始期及び終期	<p>基金の造成:平成25年度から平成29年度</p> <p>基金の処分:平成26年度から平成29年度</p>									
事業費及び交付金額	基金造成額 (A)					基金 処分額 (B)	基金 残額 (A)-(B)	継続事業 に要した額		
	年度	交付金	市町村 費等	その他	運用益				計	
		円	円	円	円	円	円	円	円	円
	25	13,200,000				13,200,000		13,200,000		
	26	85,498,000				85,498,000	25,300,000	73,398,000	29,937,600	
補助事業の成果及び評価並びに地域住民への周知の実施状況	<p>〔補助事業の成果及び評価〕</p> <p>第1号計画道路の一部工事完了区間については、円滑に供用開始されているが、全線完了していないことから具体的な評価はできていない。全線開通後、区長に聞き取りを実施する予定である。また、第2号計画道路についても、工事完了後区長に聞き取りを実施する。</p> <p>〔地域住民への周知の実施状況〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域の会合等の際に事業の計画予定などを周知した。 ・地域住民及び地権者等に説明を行う際に周知した。 ・村の広報誌・ホームページに記載した。 									
事業の改善措置及び今後の対応	無									
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無									