

## 事業評価書

補助事業名	交通施設:計画道路整備事業									
補助事業者名	榛東村									
実施場所	群馬県北群馬郡榛東村大字山子田外 地内									
補助事業の成果の目標	<p>第1号計画道路は主に榛東村新井地内・第2号計画道路は主に山子田地内の住民が、主要地方道高崎・渋川線バイパスを利用して近隣の商業施設へのアクセスや通勤・通学などの利便性を向上するための道路として位置付けられている。</p> <p>しかしながら、現道にあっては幅員が狭小であるなど、周辺地域住民の交通環境に支障をきたしている状況である。</p> <p>また、平成24年度に高崎・渋川線バイパスの一部区間の供用が開始されたことから、本計画道路を早急に整備することによって、周辺地域住民の生活環境及び利便性の向上を図る。</p> <p>【参考指標】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新井地内 人口/世帯数 5,658人/2,416世帯(平成27年11月30日現在)</li> <li>・山子田地内 人口/世帯数 2,914人/1,013世帯(平成27年11月30日現在)</li> </ul>									
補助事業の内容	<p>1号計画道路 工事延長 385.3m/785m</p> <p>2号計画道路 用地取得、補償 1,506.08㎡</p> <p>2号計画道路 舗装工事 145.4m/605.4m</p> <p>(下線部分が本年基金事業充当工事量)</p>									
補助事業の始期及び終期	<p>基金の造成:平成25年度から平成29年度</p> <p>基金の処分:平成26年度から平成29年度</p>									
事業費及び交付金額	基金造成額 (A)					基金処分額 (B)	基金残額 (A)-(B)	継続事業に要した額		
	年度	交付金	市町村費等	その他	運用益				計	
		円	円	円	円	円	円	円	円	円
	25	13,200,000				13,200,000		13,200,000		
26	85,498,000				85,498,000	25,300,000	73,398,000	52,599,584		
27	65,495,000				65,495,000	69,000,000	69,893,000	128,037,584		
補助事業の成果及び評価並びに地域住民への周知の実施状況	<p>〔補助事業の成果及び評価〕</p> <p>第1号計画道路は平成27年度に完了し、円滑に供用開始されている。区長や住民に聞き取りを行ったところ、すれ違いも容易になり、通学路としても安全に使用できるなど、地元住民から高い評価を得ていることから、周辺地域住民の生活環境及び利便性の向上を図ることができたと判断する。</p> <p>また、第2号計画道路は用地買収及び補修等について完了している。平成29年度に完了予定であり、工事完了後区長に聞き取りを実施する。</p> <p>〔地域住民への周知の実施状況〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域住民及び地権者等に説明を行う際に周知</li> <li>・村の広報誌・ホームページに記載</li> </ul>									
事業の改善措置及び今後の対応	無									
事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無	無									