

## 令和6年7月入札変更契約内容

工事名	令和6年度 北谷地・大藪線舗装打換え工事
工事場所	北群馬郡榛東村大字山子田地内
工事種別	舗装
工事概要	舗装打換え工 A=1,522.9 m <sup>2</sup>
工期	令和6年7月29日～令和6年11月29日
契約金額	10,021,000円
変更理由	(1) 施工延長の増加 220.0m→225.0m (2) 交通誘導警備員の増加 3.0人日 (3) その他、数量確定見込みによるもの

## 令和6年7月入札変更契約内容

工事名	令和6年度 榛東村下水道事業（公共） 一般県道南新井前橋線（4期工区）バイパス整備事業に伴う下水道施設移転等工事 第1工区
工事場所	北群馬郡榛東村大字新井地内
工事種別	土木一式
工事概要	○既設構造物撤去工 ・閉塞工 L=80.9m (A=2.8 m <sup>3</sup> ) ○管布設工 VU φ200 L=95.95m ○マンホール工 ・1号 MH N=3 箇所 ・小型 MH N=2 箇所
工期	令和6年7月29日～令和6年11月29日
契約金額	13,816,000円
変更理由	(1) 群馬県の一般県道南新井前橋線バイパス整備事業に伴う下水道施設移転工事において、渋川土木事務所との協議により各工種の数量に変更が生じたため。 (2) 新設管等布設工において、大雨の影響により湧水が発生した。それに伴い湧水が無くなるまで水替え工のポンプ排水が必要となったため。 (3) 群馬県の一般県道南新井前橋線バイパス整備事業に伴い、渋川土木事務所との協議により当該工事の早期に完了する必要があることによる工期の変更。

## 令和6年7月入札変更契約内容

工事名	令和6年度 長谷津16号線水路蓋設置工事
工事場所	北群馬郡榛東村大字新井地内
工事種別	土木一式
工事概要	水路蓋設置工事 N=43 枚 水路蓋（グレーチング）設置工事 N=6 枚 付帯工事 一式
工期	令和6年7月29日～令和7年2月14日
契約金額	7,040,000円
変更理由	(1) 数量確定見込みによるもの

## 令和6年7月入札変更契約内容

工事名	令和6年度 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 堀之内5号線改良舗装工事
工事場所	北群馬郡榛東村大字新井地内
工事種別	土木一式
工事概要	改良舗装工事 L=113.33m <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路土工 一式</li> <li>・構造物撤去工 一式</li> <li>・排水構造物工 一式</li> <li>・地盤改良工 一式</li> <li>・舗装工 一式</li> <li>・縁石工 一式</li> </ul>
工期	令和6年7月29日～令和7年3月3日
契約金額	24,816,000円
変更理由	(1) 改良舗装工事 L=113.33m <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路土工 一式</li> <li>・構造物撤去工 一式</li> <li>・排水構造物工 一式</li> <li>・地盤改良工 一式</li> <li>・舗装工 一式</li> <li>・縁石工 一式</li> </ul> (2) 数量確定見込みによるもの

## 令和6年7月入札変更契約内容

工事名	令和6年度 榛東村下水道事業（公共） 一般県道南新井前橋線（4期工区）バイパス整備事業に伴う下水道施設移転等工事 第3工区
工事場所	北群馬郡榛東村大字新井地内
工事種別	土木一式
工事概要	既設構造物撤去工 ・管撤去 VU φ200 L=112.5m ・0号 MH N=2.0 箇所 ・小型 MH N=2.0 箇所 管布設工 ・VU φ200 L=121.4m マンホール工 ・0号 MH N=1.0 箇所 ・1号 MH N=3.0 箇所 ・小型 MH N=1.0 箇所 附帯工 一式 仮設工 一式
工期	令和6年7月29日～令和7年2月28日
契約金額	29,986,000円
変更理由	・県道南新井前橋線バイパス整備事業に伴う道路拡幅工事の影響により、仮設工（水替工及び交通管理費）等の皆増及び数量変更 ・新設管等布設工において、試掘により生じた既設埋設管の影響に伴う、新設管渠の計画変更 ・その他数量確定見込み